

## **ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE (SETP) DE LA CIUDAD DE NEIVA**

### **PRODUCTO 1. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA**

Mediante el presente documento, el CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON se permite presentar a la entidad SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. el Producto No. 1 – Plan de Trabajo y Metodología, en los términos en los que son exigidos en la cláusula sexta del Contrato de Consultoría No. 109 de 2.017 que tiene por objeto la “Elaboración de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera de Detalle del Sistema Estratégico de Transporte (SETP) de la ciudad de Neiva”, el cual fue suscrito entre las partes como resultado del Concurso de Méritos No. 001 de 2.017.

En ese orden de ideas, el presente producto tiene por fin presentar el conjunto de actividades a ser desarrolladas por el Consultor en el referido contrato de consultoría, así como el alcance y el plazo de las mismas, y los productos que se entregarán como parte del ejercicio de la consultoría. El plan de trabajo aquí presentado está estructurado a partir de los términos de referencia del contrato, las directrices impartidas en el documento Conpes 3756 de 2013, los criterios de evaluación definidos por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte para la aprobación de la estructuración técnica, tecnológica, legal y financiera (ETLF) de los sistemas estratégicos de transporte público, el estado del arte en materia de ETLF de sistemas de esta naturaleza y la propia experiencia con la que cuenta el Consultor en el desarrollo de este tipo de consultorías.

Es importante destacar que las actividades consignadas en el plan de trabajo están orientadas por los principios de eficiencia en la planeación, planeación orientada a resultados (lograr un producto de calidad que sea avalado por la Dirección Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte), sostenibilidad social, jurídica, económica y ambiental de la operación del Sistema, optimización de los recursos existentes en el sistema de transporte público colectivo de Neiva y atención a la experiencia nacional observada en el marco de la política de sistemas estratégicos de transporte público.

Para el efecto, el documento está dividido en seis (6) secciones: la primera corresponde a la presente introducción, la segunda define los objetivos del producto, la tercera establece el marco legal y conceptual en el cual se basa el proyecto, la cuarta describe la metodología de los trabajos a ejecutarse para la estructuración en detalle del sistema, la quinta menciona los productos a entregar dentro de cada una de las fases en las que se desarrollará la consultoría, la sexta presenta el

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva

Central Semafórica 2do. Piso / [www.setpneiva.gov.co](http://www.setpneiva.gov.co)  
Mail: [info@setpneiva.gov.co](mailto:info@setpneiva.gov.co), [contratacion@setpneiva.gov.co](mailto:contratacion@setpneiva.gov.co)

cronograma de ejecución de las actividades y, por último, la séptima parte establece como anexo la descripción de la metodología detallada para la toma de información en campo.

## **OBJETIVOS**

Describir la metodología y el plan de trabajo detallado que se llevará a cabo para la estructuración del SETP de la ciudad de Neiva, en sus aspectos técnicos, tecnológicos, legales y financieros, que le permitan a TRANSFEDERAL SETP – NEIVA contar con los insumos que soportarán las diferentes acciones para implementar el sistema.

Presentar las etapas y actividades a ser desarrolladas para la estructuración técnica, legal y financiera del SETP de la ciudad de Neiva,

- Especificar el objetivo, el alcance y la metodología de cada una de las etapas definidas para la consecución del objeto de la consultoría,
- Establecer la metodología para la recolección y análisis de la información primaria y secundaria necesaria para la definición de todos los componentes del SETP,
- Describir las herramientas de evaluación de las alternativas que se vayan a analizar,
- Señalar los productos y contenidos a entregar como resultado de las etapas del proyecto,
- Presentar el cronograma de actividades a desarrollar dentro de cada una de las etapas del estudio

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva

Central Semafórica 2do. Piso / [www.setpneiva.gov.co](http://www.setpneiva.gov.co)

Mail: [info@setpneiva.gov.co](mailto:info@setpneiva.gov.co), [contratacion@setpneiva.gov.co](mailto:contratacion@setpneiva.gov.co)